

DICTAMEN TÉCNICO

En atención a la Solicitud de Diferimiento del Programa de Ejecución de los trabajos, presentada por el Contratista al amparo del escrito S/N de fecha 06 de Agosto de 2019; y con fundamento en lo establecido en el artículo 23, fracción 1 del Reglamento de la ley de obras públicas del Estado de Durango, se emite el presente Dictamen para los fines de formalización conducentes, de acuerdo a los datos que a continuación se describen:

I. NOMBRE DEL CONTRATISTA:

RG OBRAS, S.A. DE C.V., Representada por el Ing. Gregorio Ruiz García.

II. DE LA INFORMACIÓN BÁSICA INICIAL

Área encargada de la Obra: DIRECCIÓN DE CAMINOS

Objeto del Contrato: "RECONSTRUCCION DE PROL., VALLE DEL GUADIANA CUERPO NORTE DEL CANAL A CALLE TAMAZULA, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO."

Localización de los Trabajos: **MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.**

III. ANTECEDENTES

CONTRATO No. SECOPE-FOPRODEM-DC-055-19

FECHA DEL CONTRATO: 18 DE JUNIO DE 2019

MONTO DEL CONTRATO: \$ 3, 904, 557.18 I.V.A. INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 26 DE JUNIO DE 2019

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 23 DE OCTUBRE DE 2019

SOLICITUD ACTUAL DE DIFERIMIENTO:

- Fecha de Inicio solicitada: **06 de Agosto de 2019**
- Fecha de Terminación solicitada: **03 de Diciembre de 2019**

IV. DECLARACIÓN DE LOS MOTIVOS QUE DAN ORIGEN A LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

- El importe del ANTICIPO otorgado no fue puesto a disposición del Contratista con antelación a la fecha pactada para inicio de los trabajos objeto del contrato.

Al respecto, EL PAGO DEL ANTICIPO SE EFECTUO al Contratista mediante transferencia electrónica de fecha 05 de Agosto de 2019. Se anexa copia del estado de cuenta bancario.

Derivado de que la fecha de Inicio del contrato se diferirá en razón a la causa presentada, a partir del día 06 de Agosto de 2019, de conformidad al Programa de Ejecución modificado y valorizado mensualmente, anexo al presente, que considera los conceptos que se realizarán durante su vigencia, determinándose como fecha de termino el día 03 de Diciembre de 2019.

V. DICTAMEN

De conformidad con el punto anterior, se DICTAMINA la Procedencia de **DIFERIR** el plazo de ejecución contractual para la conclusión de los trabajos, **a partir del día 06 de Agosto de 2019**, a efecto de hacer constar y atender la solicitud del contratista, ante la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecución pactado, considerando que se trata de causa justificada y situaciones no previstas. En consecuencia se modifica el plazo de ejecución de los trabajos pactados, fijándose como **fecha de Terminación el día 03 de Diciembre de 2019**.

Se hace del conocimiento de los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y de la Subsecretaría de Infraestructura Carretera, a efecto de que se tomen las medidas pertinentes por las modificaciones presentadas.


Se emite el presente Dictamen Técnico para los efectos a que haya lugar en la ciudad de Durango, Dgo., el día **06 de Agosto de 2019**.

ELABORÓ



ING. MIGUEL ANGEL MIJARES CASTRO
RESIDENTE DE OBRA

Vo. Bo.



ING. MANUEL EDUARDO NUÑEZ LOZOYA
SUBDIRECTOR DE CONSERVACION



06 DE AGOSTO DEL 2019
GOMEZ PALACIO, DGO.

ING. JORGE IGNACIO CHANEZ PEÑA
DIRECTOR DE CAMINOS
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO
(SECOPE)

PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE COMUNICAMOS QUE CON FECHA DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2019 SE RECIBIÓ EL ANTICIPO DEL CONTRATO No. SECOPE-FOPRODEM-DC-055-19 REFERENTE A "RECONSTRUCCIÓN DE PRÓL. VALLE DEL GUADIANA CUERPO NORTE DEL CANAL A CALLE TAMAZULA, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO."

DEBIDO AL RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SE LE SOLICITA EL DIFERIMIENTO DEL INICIO DE OBRA AL 06 DE AGOSTO DEL 2019, RESPETÁNDOSE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS 120 DÍAS NATURALES MARCADOS EN EL CONTRATO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED COMO SU MÁS ATENTO Y SEGURO SERVIDOR.

ATENTAMENTE



ING. GREGORIO RUIZ GARCIA.
REPRESENTANTE LEGAL
RG OBRAS S.A. DE C.V.



BancaNet Empresarial

Martes 06 de Agosto del 2019, 9:46:05 AM Centro de México

Reporte

Cliente

75830360

Razón Social

RG OBRAS SA DE CV

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 05/08/2019

Sucursal	4257	Nombre	RG OBRAS SA DE CV
Cuenta	69416	Moneda	MXN

Resumen del día

Saldo inicial	Saldo final
Depósitos (1)	\$ 1,171,367.15
Retiros (1)	

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	05/08/2019	Pago Interbancario	519	1	PAGO	00072976			-		
2	05/08/2019	Abono Interbancario	859	5000080	SECOPE OP 9190 1 FOPRODEM RECO	00354208	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG	BBVA BANCOMER	1,171,367.15	-	

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS



RG OBRAS S.A. DE C.V.
AV. ALDAMA No. 998 SUR, INT. 1, COL. CENTRO
GOMEZ PALACIO, DGO., RFC: ROB-030317-Q73
TELÉFONO Y FAX: (871) 723-87-67, CORREO: rgobras03@gmail.com

OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE PROL. VALLE DEL GUADIANA CUERPO NORTE DEL CANAL A CALLE
TAMAZULA, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO."

No. DE CONTRATO: SECOPE-FOPRODEM-DC-055-19
DE FECHA: 18 DE JUNIO DEL 2019

Forma E-10.a El Programa Mensual de Erogaciones de la Ejecución General de los Trabajos, calendarizado

ACTIVIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	2019					TOTAL
					01 AGO - 31 AGO	01 SEP - 30 SEP	01 OCT - 31 OCT	01 NOV - 30 NOV	01 DIC - 31 DIC	
		"RECONSTRUCCIÓN DE PROL. VALLE DEL GUADIANA CUERPO NORTE DEL CANAL A CALLE TAMAZULA, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO."			\$ 246,758.52	\$ 566,436.60	\$ 1,942,747.79	\$ 608,639.19	\$ 1,415.47	\$ 3,365,997.57
		TERRACERIAS			\$ 246,758.52	\$ 414,038.93	\$ 10,533.31			\$ 671,330.76
		RECORTE DE PAVIMENTOS								
40	1	RUPTURA Y DESMANTELAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, POR MEDIO DE MEDIOS MECÁNICOS HASTA 10 CMS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA AL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, AFINAMIENTO PARA EL ACABADO, EQUIPO INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	189.80	M3	\$ 46,973.60					\$ 46,973.60
		CORTES P. U. O. T.								
60	2	EXCAVACIÓN PARA ALOJAR PAVIMENTO, EN CORTES EN MATERIAL TIPO "B", CON MAQUINARIA, INCLUYE: CARGA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIGE EL CONTRATISTA, P.U.O.T.	1,568.89	M3	\$ 140,737.14	\$ 26,178.12				\$ 266,915.26
		TERRAPLENES P. U. O. T.								
80	3	COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA, AL 95% DE SU P.V.S.M. POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE AGUA Y ACARREO DEL AGUA, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	3,137.77	M2	\$ 22,181.18	\$ 45,594.65				\$ 67,775.83
90	4	FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA CAPA SUBRASANTE, SEGÚN NORMA SCT N CMT-1-03-2 Y N-CTR-CAR-1-1-009/11, CON MATERIAL DE BANCO, AL 100% DE PVSM PRUEBA PORTER, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL DE BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA Y DESCARGA, AGUA, ACARREO DEL AGUA, P.U.O.T.	941.33	M3	\$ 36,866.60	\$ 242,266.16	\$ 10,533.31			\$ 289,666.07

ATENTAMENTE:

ING. GREGORIO RUIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA No. 1

FECHA DE INICIO DIFERIDA: 06 AGOSTO DEL 2019
FECHA DE TERMINO DIFERIDA: 03 DICIEMBRE 2019
PLAZO: 120 DIAS



SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS



RG OBRAS S.A. DE C.V.
AV. ALDAMA No. 998 SUR, INT. 1, COL. CENTRO
GOMEZ PALACIO, DGO., RFC: ROB-030317-Q73
TELÉFONO Y FAX: (871) 723-87-67, CORREO: rgobras03@gmail.com

OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE PROL. VALLE DEL GUADIANA CUERPO NORTE DEL CANAL A CALLE
TAMAZULA, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO."

No. DE CONTRATO: SECOPE-FOPRODEM-DC-055-19
DE FECHA: 18 DE JUNIO DEL 2019

Forma E-10.a El Programa Mensual de Erogaciones de la Ejecución General de los Trabajos, calendarizado

		2019								
ACTIVIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	01 AGO - 31 AGO	01 SEP - 30 SEP	01 OCT - 31 OCT	01 NOV - 30 NOV	01 DIC - 31 DIC	TOTAL
PAVIMENTOS						\$ 127,844.18	\$ 1,909,459.89	\$ 522,779.18		\$ 2,560,083.25
SUBBASES Y BASES										
120	5	CAPA DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, SEGÚN NORMA N-CMT-4-02-002/04 Y NCTR-CAR-1-04-002/11, COMPACTADA AL 100%, CON MATERIAL DE BANCO 1 1/2" A FINOS, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CARGA, DESCARGA, INCORPORACIÓN DE AGUA, ACARREO DEL AGUA, P.U.O.T.	627.55	M3		\$ 120,888.95	\$ 83,692.35			\$ 204,581.30
RIEGO DE IMPREGNACION										
140	6	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN SUPERESTABLE A RAZÓN DE 1.3 A 1.5 LTS./M2, IRESIDUAL ASFALTICO , P.U.O.T.	4,706.66	LTS		\$ 6,955.23	\$ 64,915.47			\$ 71,870.70
150	7	RIEGO DE POREO CON ARENA	31.38	M3			\$ 12,876.47			\$ 12,876.47
CARPETAS ASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA										
170	8	COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %)	1.53	M3			\$ 5,378.26			\$ 5,378.26

ATENTAMENTE:

ING. GREGORIO RUIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS



RG OBRAS S.A. DE C.V.
AV. ALDAMA No. 998 SUR, INT. 1, COL. CENTRO
GOMEZ PALACIO, DGO., RFC: ROB-030317-Q73
TELÉFONO Y FAX: (871) 723-87-67, CORREO: rgobras03@gmail.com

OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE PROL VALLE DEL GUADIANA CUERPO NORTE DEL CANAL A CALLE
TAMAZULA, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO."

No. DE CONTRATO: SECOPE-FOPRODEM-DC-055-19
DE FECHA: 18 DE JUNIO DEL 2019

Forma E-10.a El Programa Mensual de Erogaciones de la Ejecución General de los Trabajos, calendarizado

					2019					
ACTIVIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	01 AGO - 31 AGO	01 SEP - 30 SEP	01 OCT - 31 OCT	01 NOV - 30 NOV	01 DIC - 31 DIC	TOTAL
CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO P.U.O.T.										
190	9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 22 CM DE ESPESOR PARA RESISTENCIA DE PROYECTO A 7 DIAS, TMA 3/4", DE BAJA CONTRACCIÓN, DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR 48 KG/CM2 CON UNA CONTRACCIÓN POR SECADO NO MAYOR A LAS 600 MILLONÉSIMA MEDIDOS A LOS 14 DÍAS SEGÚN ASTM C-157 CON UN REVENIMIENTO MÁXIMO DE 10 + 2.5 CM, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPO-30 R (SEGÚN NMX C-414), MODULADO DE LOSA PROMEDIO DE 3.5X3.5M COINCIDENTE CON LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE GUARNICIÓN INCLUYE MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE WR MEADAUS CURE EB MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT) CON ASPERSOR MANUAL DE IRRIGACIÓN DE PRESIÓN, INCLUYE: VACIADO, ACARREOS DEL CONCRETO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA, MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUÍMICA DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DE NO 5 DE 110CM, DE LONG A CADA 90 CM FY=4200 CM2 CON SILLETAS DE POLIPROPILENO INERTE, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR LISA 2.54 CM DE DIAM DE 40 CM DE LONGITUD, GRADO 60, SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASA JUNTAS, ENGRASADO DE PASAJUNTAS, RALLADO CON RASTRILLO METÁLICO PROF. MEDIA 3 CM CON EMPALMES VISIBLES, COLOCACIÓN DE LONA PLÁSTICA, CORTES CON DISCO A PROF MEDIA 6 CM TIEMPO OPTIMO DETERMINADO POR LABORATORIO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, P.U.O.T	690.31	M3			\$ 1,742,597.34	\$ 522,779.18		\$ 2,265,376.52
REPARACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE						\$ 24,553.49	\$ 22,754.59			\$ 47,308.08
210	10	RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 100 CMS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, BROCAL CON TAPA, TABIQUE Y ACERO DE REFUERZO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	4.00	PZA		\$ 14,350.93	\$ 4,415.67			\$ 18,766.60

ATENTAMENTE:

ING. GREGORIO RUIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA No. 3

FECHA DE INICIO DIFERIDA: 06 AGOSTO DEL 2019
FECHA DE TERMINO DIFERIDA: 03 DICIEMBRE 2019
PLAZO: 120 DIAS



SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS



RG OBRAS S.A. DE C.V.
AV. ALDAMA No. 998 SUR, INT. 1, COL. CENTRO
GOMEZ PALACIO, DGO., RFC: ROB-030317-Q73
TELÉFONO Y FAX: (871) 723-87-67, CORREO: rgobras03@gmail.com

OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE PROL. VALLE DEL GUADIANA CUERPO NORTE DEL CANAL A CALLE
TAMAZULA, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO."

No. DE CONTRATO: SECOPE-FOPRODEM-DC-055-19
DE FECHA: 18 DE JUNIO DEL 2019

Forma E-10.a El Programa Mensual de Erogaciones de la Ejecución General de los Trabajos, calendarizado

ACTIVIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	2019					TOTAL
					01 AGO - 31 AGO	01 SEP - 30 SEP	01 OCT - 31 OCT	01 NOV - 30 NOV	01 DIC - 31 DIC	
220	11	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONGITUD EN MATERIAL "AY/OB" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA PARA 3" O 4" DE DIAMETRO P.U.O.T.	3.00	PZA		\$ 5,075.89	\$ 1,450.25			\$ 6,526.14
230	12	REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA (SIN BANQUETA) EN MATERIAL "B" POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85%, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 0.00 A 8.00 MTS DE LONG.) DE 6" DE DIAM., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, PUOT.	3.00	PZA		\$ 5,126.67	\$ 4,557.03			\$ 9,683.70
240	13	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS CON TABIQUE DE BARRO RECOCIDO O BLOCK MACIZO, Y MORTERO CEMENTO -ARENA HASTA 25 CMS. PROMEDIO INCLUYE: REPOSICIÓN DE TAPA, DESAZOLVE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	2.00	PZA			\$ 12,331.64			\$ 12,331.64
		SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (NCTR-CAR-1-07)						\$ 85,860.01	\$ 1,415.47	\$ 87,275.48
		MARCAS EN EL PAVIMENTO								
270	14	RAYAS SOBRE EL PAVIMENTO CON PINTURA TERMOPLASTICA DE 15 CENTIMETROS DE ANCHO	800.00	M.L.				\$ 57,456.00		\$ 57,456.00
280	15	FLECHAS SENCILLAS CON PINTURA TERMOPLASTICA	26.00	PZAS.				\$ 14,354.86		\$ 14,354.86
290	16	FLECHAS DOBLES CON PINTURA TERMOPLASTICA	6.00	PZAS.				\$ 6,971.82		\$ 6,971.82

ATENTAMENTE:

ING. GREGORIO RUIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA No. 4

FECHA DE INICIO DIFERIDA: 06 AGOSTO DEL 2019
FECHA DE TERMINO DIFERIDA: 03 DICIEMBRE 2019
PLAZO: 120 DIAS



SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS



RG OBRAS S.A. DE C.V.
AV. ALDAMA No. 998 SUR, INT. 1, COL. CENTRO
GOMEZ PALACIO, DGO., RFC: ROB-030317-Q73
TELÉFONO Y FAX: (871) 723-87-67, CORREO: rgobras03@gmail.com

OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE PROL. VALLE DEL GUADIANA CUERPO NORTE DEL CANAL A CALLE
TAMAZULA, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO."

No. DE CONTRATO: SECOPE-FOPRODEM-DC-055-19
DE FECHA: 18 DE JUNIO DEL 2019

Forma E-10.a El Programa Mensual de Erogaciones de la Ejecución General de los Trabajos, calendarizado

ACTIVIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	2019					TOTAL
					01 AGO - 31 AGO	01 SEP - 30 SEP	01 OCT - 31 OCT	01 NOV - 30 NOV	01 DIC - 31 DIC	
		VIALETAS								
		VIALETAS CONVENCIONALES P.U.O.T.								
320	17	VIALETA CON REFLEJANTE BIDIRECCIONAL	80.00	PZAS.				\$ 7,077.33	\$ 1,415.47	\$ 8,492.80
		TOTAL PARCIAL:			\$ 246,758.52	\$ 566,436.60	\$ 1,942,747.79	\$ 608,639.19	\$ 1,415.47	\$ 3,365,997.57
		TOTAL ACUMULADO:			\$ 246,758.52	\$ 813,195.12	\$ 2,755,942.91	\$ 3,364,582.10	\$ 3,365,997.57	
		% PARCIAL:			7.33%	16.83%	57.72%	18.08%	0.04%	
		% ACUMULADO:			7.33%	24.16%	81.88%	99.96%	100.00%	

ATENTAMENTE:

ING. GREGORIO RUIZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA No. 5

FECHA DE INICIO DIFERIDA: 06 AGOSTO DEL 2019
FECHA DE TERMINO DIFERIDA: 03 DICIEMBRE 2019
PLAZO: 120 DIAS

