

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

Que se efectúa con fundamento al artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado y 40 de su reglamento, para formalizar el finiquito correspondiente al contrato número:

SECOPE-FAFEF-DC-079-21

I.- LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA

En Victoria de Durango, Dgo., siendo las 12:24 p. m. horas del día 18 de AGOSTO de 2021 se reúnen en las oficinas que ocupa la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SECOPE), ubicadas en Calle Del Parque y Loza sin número, colonia Los Ángeles Código Postal 34000, se procedió a elaborar el presente Finiquito de los trabajos.

II.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

Intervienen en representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, en lo sucesivo "LA DEPENDENCIA"

ING. MANUEL MARTINEZ MARTINEZ Director de Caminos

ING. EDGAR NARANJO FLORES

Jefe del
Depto.

CONSTRUCCION
DE CAMINOS

ING. GUSTAVO ARROYO VICTORIO Residente de Obra;

y por la empresa Contratista

INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE, S.A. DE C.V.

en lo sucesivo "EL CONTRATISTA"

ING. TANYA JADE HERNANDEZ
MENDOZA

como **ADMINISTRADOR UNICO**

ING. TANYA JADE HERNANDEZ
MENDOZA

Superintendente de Construcción de la empresa

cuyas firmas aparecen al final de la presente y rúbricas al margen de cada una de las hojas que la integran

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TORREON DE CAÑAS , en el municipio de Ocampo, Dgo., realizando los trabajos de terracerías, pavimentos, señalamiento y dispositivos de seguridad

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS CELEBRADOS, INCLUIR LOS VOLÚMENES REALMENTE EJECUTADOS

Contrato y/o Convenios	Importe con IVA
SECOPE-FAFEF-DC-079-21	\$ 3,437,732.78
Importe total contratado	\$ 3,437,732.78

Página 1 de 3

Calle del Parque 6 de la Loza s/n Col. Los Ángeles 34000 Tel: (618) 1 37 75 00

V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO CONVENIOS.

Contrato y/o Convenios	Fechas Contractuales		Fechas Reales de Ejecución		Plazo de Ejecución (días naturales)
	Inicio	Termino	Inicio	Termino	
SECOPE-FAFEF-DC-079-21	24-mar-21	21-jul-21	09-abr-21	06-ago-21	120

VI.- RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO DE LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

A continuación se relacionan las estimaciones que ha presentado "LA CONTRATISTA", con la situación de pago

No. de Contrato y/o Convenios	No. de Est.	Periodo de Ejecución		Importe sin IVA	Deducciones	Retenciones Devoluciones	Saldo a pagar con IVA	Observaciones
		Del	Al					
SECOPE-FAFEF-DC-079-21	ANT	17-mar-21					\$ 1,031,319.83	
	1	9-abr-21	30-abr-21	\$ 193,237.26	\$ 966.19	-\$ 1,137.14	\$ 156,908.66	
	2	1-may-21	31-may-21	\$ 523,371.57	\$ 2,616.86	-\$ 18,594.62	\$ 424,977.71	
	3	1-jun-21	30-jun-21	\$ 508,144.69	\$ 2,540.72	-\$ 47,829.32	\$ 412,613.49	
	4	1-jul-21	31-jul-21	\$ 1,544,923.73	\$ 7,724.62	\$ 57,565.60	\$ 1,254,478.07	
	5	1-ago-21	6-ago-21	\$ 193,885.49	\$ 969.43	\$ 9,995.48	\$ 157,435.02	
Importe total de Estimaciones				\$ 2,963,562.74	\$ 14,817.81	\$ -	\$ 3,437,732.77	

SALDOS A FAVOR Y EN CONTRA DEL CONTRATISTA

Importe del Finiquito de Obra (a favor) \$ _____ (_____ /100 M.N.) sin IVA
 Importe del Finiquito de Obra (en contra) \$ _____ (_____ /100 M.N.) sin IVA

SALDOS RESULTANTE A FAVOR DEL CONTRATISTA

VII.- RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO

VIII.- DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL

No. de Est.	Periodo de Ejecución		Importe sin IVA	Deducciones	Retenciones / Devoluciones	Saldo a pagar con IVA
	Del	Al				
5	1-ago-21	6-ago-21	\$ 193,885.49	\$ 969.43	\$ 9,995.48	\$ 157,435.02

IX.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO EL CONTRATISTA

El Contratista para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados o de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable, presenta fianza por el 10% del importe total de los trabajos ejecutados, a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración.

Fianza No. BKY-0532-0100212 Importe \$ 343,773.28 Fecha 06-ago-21
Nombre de la Cía Afianzadora BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V. Vigencia UN AÑO

X.- DECLARACIÓN

El Contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho procede, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

XI.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO


POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO



ING. MANUEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CAMINOS




ING. EDGAR NARANJO FLORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE CAMINOS



ING. GUSTAVO ARROYO VICTORIO
RESIDENTE DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"



ING. TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA
INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE, S.A. DE C.V.



ING. TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN