



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

De conformidad con lo establecido en los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y 40 de su reglamento,

así como de la cláusula NOVENA del contrato N° SECOPE-FAFEF-DC-077-20 de fecha 05-oct-20

I.- LUGAR, FECHA Y HORA

En Victoria de Durango, Dgo., siendo las 3:30 p.m. horas del día 3 de ABRIL de 2021

se reúnen en las oficinas que ocupa la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SECOPE), ubicadas en Calle Del Parque y Loza sin número, colonia Los Angeles Código Postal 34000, se procedió a elaborar el presente Finiquito de los trabajos.

II.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

Intervienen en representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, en lo sucesivo "LA DEPENDENCIA"

ING. MANUEL MARTINEZ MARTINEZ Director de Caminos ING. EDGAR NARANJO FLORES Jefe del Departamento CONSTRUCCION DE CAMINOS

ING. JOSE ISAAC BOLIVAR RODRIGUEZ Residente de Obra;

y por la empresa Contratista TERRACERIAS Y PAVIMENTOS VAL, S.A. DE C.V. en lo sucesivo "EL CONTRATISTA"

ING. LUIS ALBERTO VALDEZ FERNANDEZ como APODERADO LEGAL

ING. LUIS ALBERTO VALDEZ FERNANDEZ Superintendente de Construcción de la empresa

cuyas firmas aparecen al final de la presente y rúbricas al margen de cada una de las hojas que la integran

III.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN No: CP-SECOPE-EST-DC-012-20

IV.- TIPO DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA X ICMT ADJUDICACIÓN DIRECTA

V.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 18 DE MARZO, meta: TERRACERIAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 0.40 KMS., DEL KM 0+000 AL KM 0+400; AGUA POTABLE CON 138 ML DE TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, 50 TOMAS DOMICILIARIAS, DRENAJE CON 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 6 POZOS DE VISITA, UNA ALCANTARILLA EN EL KM 0+140, GUARNICION 1,360.60 ML, DEL KM 0+000 AL KM 0+400 AMBOS LADOS Y CAMELLON CENTRAL EN TRAMOS AISLADOS, BANQUETA 481.90 ML, DEL KM 0+000 AL KM 0+400 AMBOS LADOS EN TRAMOS AISLADOS, municipio de General simón Bolívar, Dgo.

VI.-IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS

Contrato y/o Convenios	Importe con IVA	
SECOPE-FAFEF-DC-077-20	\$	5,691,171.25
Importe total contratado	\$	5,691,171.25

[Handwritten signatures and initials]



Por otra parte, fueron tramitados los siguientes ajustes de costos:

Contrato y/o Convenios	Número de oficina de Ajuste de Costos	Periodo de ejecución	Importe de Ajuste de Costos sin IVA
Importe total de Ajuste de Costos			

VII.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO CONVENIOS MODIFICATORIOS.

Contrato y/o Convenios	Fechas Contractuales		Fechas Reales de Ejecución		Plazo de Ejecución (días naturales)
	Inicio	Término	Inicio	Término	
SECOPE-FAFEF-DC-077-20	13-10-20	10-04-21	14-11-20	31-03-21	180

VIII.- RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO DE LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

A continuación se relacionan las estimaciones que ha presentado "LA CONTRATISTA", con la situación de pago

No. de Contrato y/o Convenios	No. de Est.	Periodo de Ejecución		Importe sin IVA	Deducciones	Retenciones Devoluciones	Saldo a pagar con IVA	Observaciones
		Del	Al					
SECOPE-FAFEF-DC-077-20	ANT	14-oct-20					\$ 1,707,351.37	
	1	14-nov-20	30-nov-20	811,113.37	\$ 4,055.57	\$ -	\$ 658,624.06	
	2	1-dic-20	31-dic-20	629,723.75	\$ 3,148.62	\$ -	\$ 511,335.69	
	3	1-ene-21	31-ene-21	2,981,295.60	\$ 14,906.48	\$ -	\$ 2,420,812.03	
	4	1-feb-21	28-feb-21	477,514.79	\$ 2,387.57	\$ -	\$ 387,742.01	
	5	1-mar-21	31-mar-21	6,534.56	\$ 32.67	\$ -	\$ 5,306.05	
Importe total de Estimaciones				4,906,182.07	24,530.91	0.00	5,691,171.20	

IX.- DECLARACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN

Derivado de la realización de los trabajos con cargo al contrato número SECOPE-FAFEF-DC-077-20 de Fecha 05-oct-20 antes descritos, se declara que "EL CONTRATISTA", entregó a "LA DEPENDENCIA", por conducto de su representante los siguientes documentos:

No.	Descripción

X.- EXHIBICIÓN DE GARANTÍA:

En este acto "EL CONTRATISTA", exhibe la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados o de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se pudiera incurrir, consistentes en Fianza de Vicios Ocultos, por un importe de \$ 569,117.12 QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 12/100 M.N. con IVA incluido de la afianzadora : **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración.


XI.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO

POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO


ING. MANUEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CAMINOS


ING. EDGAR MARANON FLORES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE CAMINOS


ING. JOSE ISAAC BOLIVAR RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"


ING. LUIS ALBERTO VALDEZ FERNANDEZ
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS VAL, S.A. DE C.V.


ING. LUIS ALBERTO VALDEZ FERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION